



謹賀新年

本年もよろしくお願いいたします！



(1月度)工事のお知らせ(宇山地区)



令和3年1月度


住民の皆様へ

洲本バイパスの整備事業の一環として、宇山地区にて引き続き**工事用道路設置**と**市道愛宕線の付替**及び**陀仏川仮橋設置**に伴う掘削・残土搬出を行っています。
3現場が施工となりますが、引き続き粉塵や濁水、騒音等に対して細心の注意を払い、周囲への影響が極力少なくなるよう工事を進めてまいります。
皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

工事用道路設置工事

- 工事名：洲本バイパス宇山地区工事用道路設置工事
- 工事場所：洲本市宇山2丁目～3丁目
- 工期：令和元年12月11日～令3年3月31日まで延期
(当初令和2年12月20日)
- 工事内容・掘削工：19,150m³・盛土工：560m³
・法面整形工：1式・残土処理工：1式


※当現場のダンプマスク(No.1～20)



付替市道設置工事

- 工事名：洲本バイパス宇山地区付替市道設置工事
- 工事場所：洲本市宇山2丁目
- 工期：令和2年7月1日～令3年3月31日まで延期
(当初令和3年2月26日)
- 工事内容・掘削工：8,900m³・法面整形工：1式
・植生工：170m²・排水構造物工：1式


※当現場のダンプマスク(No.21～40)



洲本バイパス炬口地区改良他工事

- 工事名：洲本バイパス炬口地区改良他工事
- 工事場所：炬口地区、**宇山地区**
- 工期：令和2年3月23日～令3年3月31日
- 工事内容・掘削工：6,360m³・残土処理工：1式
・コンクリート吹付工：50m²・法枠工：796m²
・鉄筋挿入工：214本・擁壁工：1式
・排水構造物工：1式・落石防護工：1式
・**仮橋設置工：1式**

※当現場のダンプマスク(No.1～15)



1月度の予定

1月	5	10	15	20	25	30	備考
掘削工	年末・年始休暇	-----					愛宕線の電柱移設待ち
擁壁工		-----					1/5から作業再開
交通規制	-----						交通規制は行いません(市道部に交通誘導員を配置して誘導します)

- 作業時間：8：00～17：00(土砂搬出 9：00～17：00)
- 工事用道路・迂回路を使用して残土搬出します

1月度の予定

1月	5	10	15	20	25	30	備考
掘削工	年末・年始休暇	-----					残土搬出搬出先：養宜地区
法面工		-----					1/5から作業再開
交通規制	-----						施工状況により洲本中川原線を片側交互規制する場合があります

- 作業時間：8：00～17：00(土砂搬出 9：00～17：00)
- 工事用道路・迂回路を使用して残土搬出します

1月度の予定

1月	5	10	15	20	25	30	備考
掘削工	年末・年始休暇	-----					1/6から作業再開
残土搬出		-----					残土搬出搬出先：塔下地区
交通規制	-----						交通規制は行いません(市道部に交通誘導員を配置して誘導します)

- 作業時間：8：00～17：00(土砂搬出 9：00～17：00)
- 工事用道路・迂回路を使用して残土搬出します

1月度の工事予定箇所

撮影日：R2.12.17



愛宕線の付替工事を行います(電柱移設待ち)
市道設置のため擁壁を新設します

1月度の工事予定箇所

撮影日：R2.12.17



2段目の掘削及び法面工
4段目
3段目
2段目

1月度の工事予定箇所

撮影日：R2.12.17



仮橋施工ヤードの掘削

洲本実業高校


発注者：国土交通省近畿地方整備局 兵庫国道事務所 洲本維持出張所 ☎0799-22-1680

施工者：株式会社 森長組 ☎0799-54-0721

作業事務所 住所：洲本市上加茂399-5 ☎0799-53-6886(工事用道路・付替市道設置工事共有)

工事用道路設置工事 現場代理人・監理技術者：村上 美昭

付替市道設置工事 現場代理人・監理技術者：安井 陽平



発注者：国土交通省近畿地方整備局 兵庫国道事務所 洲本維持出張所 ☎0799-22-1680

施工者：株本建設 株式会社

作業事務所 炬口漁港内 ☎0799-20-4950

炬口地区他改良工事 現場代理人：尾崎 範徳

監理技術者：馬場 正永

