

(2月度)工事の説明(宇山C地区改良他工事)

住民の皆様へ

洲本バイパス整備事業の一環として、宇山C地区にて、「改良他工事」を行っています。
この工事は陀仏川上部に架かる仮栈橋を付替えて、C地区の道路を新設する工事です。
工事も予定通り進み、掘削工と残土搬出も完了しました。
2月度の工事はなく、3月に仮栈橋を一部撤去して工事完了する予定です。
安全作業に心掛け施工いたしますので、近隣の皆様、最後まで宜しくお願い致します。

C地区改良他工事

- 工事名：洲本バイパス宇山C地区改良他工事
- 工事場所：洲本市宇山2丁目
- 工期：令和5年3月29日～令和6年2月29日(工期延期予定)
- 工事内容：
 - ・掘削工：17,790m³
 - ・残土処理工：1式
 - ・鉄筋挿入工：48本
 - ・排水構造物工：1式
 - ・構造物撤去工：1式
 - ・仮栈橋撤去工：2箇所
 - ・仮設工：1式
 - ・法面整形工：420m²
 - ・法面工：419m²
 - ・削孔同時注入工：143本
 - ・路側防護柵工：1式
 - ・工事用道路工：405m²
 - ・仮栈橋設置工：2箇所

(2, 3月) 工事の予定

R6. 2、3月	2/10	20	29	3/10	20	31	備考
掘削工		完了					
残土処理		完了					
法面工		完了					
仮設工				仮栈橋④撤去			

○作業時間：8：00～17：00

発注者：国土交通省近畿地方整備局 兵庫国道事務所 洲本維持出張所 ☎0799-22-1680
 施工者：株本建設工業株式会社 ☎0796-82-1511

作業事務所 住所：洲本市炬口 炬口漁港区域内
 改良他工事 現場代理人・監理技術者：尾崎 範徳



確かな技術
 豊かな心で未来を築く

状況写真 (撮影日：R6.1.22)

令和6年2月度

宇山C地区



●仮栈橋④撤去 3月施工予定

●法面工 完了

●掘削、残土搬出 完了

状況写真 (撮影日：R6.1.9)

受入先：兵庫県 (ため池改修事業)



工事名	洲本バイパス宇山C地区改良他工事
工種	残土処理工
測点	北代池地区

残土運搬状況